



ZÁPIS

**z kontrolního dne stavby č. 1 akce „Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý“, k. ú. Řásná,
konaného dne 03. 01. 2019 na místě stavby v Řásné.**

Přítomni:

dle presenční listiny

- Investor – AOPK ČR ústředí Praha: Ing. Barbora Satrapová, Ing. Pavel Trnka
- Investor – AOPK ČR Správa CHKO Žďárské vrchy, Havlíčkův Brod: Ing. Bohumila Jermlová
- Zpracovatel PD + AD - HG partner s.r.o.: [redacted]
- Zhotovitel - HYDRO&KOV s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň: p. Petr Ježek, [redacted]
- TDS: Ing. Pavel Kubašta
- Biologický dozor - Mgr. Jaromír Maštera: - omluven
- TBD dohled - INSET s.r.o., Praha: - omluven
- Obecní úřad Řásná: -
- KÚ Kraje Vysočina, OŽPaZ, Jihlava: Ing. Jana Nováková

Kontrola prací na staveništi:

- Na staveništi probíhají tyto práce: jsou provedeny hrázky v litorálních pásmech nátoků do rybníka

Kontrola zápisu a úkolů z předání a převzetí staveniště:

I. 1. Vymezení staveniště a zařízení staveniště:

Kontrola plnění při dnešním KD č. 1: je vymezeno a ohraničeno v souladu s PD

I. 2. Stanovení způsobu *ochrany bezpečnosti osob* pohybujících se *v sousedství staveniště* (staveniště a zařízení staveniště budou zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob na všech vstupech a vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou osazením bezpečnostních tabulek - zákaz vstupu a vjezdu nepovolaným fyzickým osobám):

Kontrola plnění při KD č. 1: bude provedeno do doby zahájení prací

I. 3. Napojení staveniště na veřejnou komunikaci (zhotovitel stavby zajistí osazení příslušného dopravního značení jednak na výjezdu ze staveniště a jednak na vjezdu na staveniště. Zhotovitel stavby dále zajistí neznečišťování komunikací vně staveniště, v případě, že k tomuto dojde, zajistí úklid a očištění komunikace. Napojení na veřejnou komunikaci bude dle PD - výkr. č. C.4 Dopravní situace, zástupci LČR, s.p. požádali při jednání ve věci předání a převzetí staveniště o zajištění výjezdu na veřejnou komunikaci tak, aby při dopravě, nedocházelo k jejímu poškození. Bude provedeno plynulé napojení



provizorní staveništní komunikace na veřejnou komunikaci se zpevněním, po dokončení stavby bude napojení uvedeno do původního stavu. LČR, s.p. k zajištění přístupové cesty přes pozemky parc. č. 329/4 a 362 provedou odstranění menších dřevin (břízy, osiky, olše, smrček) a křovin a ořezání větví větších stromů pro průjezd techniky):

Kontrola plnění při dnešním KD č. 1:

- osazení dopravního značení na výjezdu ze staveniště a na vjezdu na staveniště: bude provedeno do doby zahájení prací
- zhotovitel zajistí úklid a očištění v případě znečištění veřejné komunikace vně staveniště a ZS: úkol trvalý po celou dobu výstavby
- napojení na veřejnou komunikaci bude dle PD - výkr. č. C.4 Dopravní situace: bude provedeno do doby zahájení prací
- provedení plynulého napojení provizorní staveništní komunikace na veřejnou komunikaci: bude provedeno v době vhodných klimatických podmínek
- odstranění menších dřevin pracovníky LČR, s.p. k zajištění přístupové cesty: provedeno, úkol splněn

I. 4. Inženýrské sítě: kromě násoskového potrubí je ve staveništi zakresleno potrubí LT 125 vedoucí po levém břehu rybníka, podél levého bezpečnostního přelivu a v odpadní stoce od přelivu. Přes část pozemku parc. č. 457, na jehož části je uvažováno s umístěním zařízení staveniště probíhá dle vyjádření CETIN a.s. ze dne 21. 07. 2016 a příloženého zákresu zemní vedení SEK

Kontrola plnění při dnešním KD č. 1: u potrubí LT 125 bude ověřena jeho poloha a jeho funkčnost, zhotovitel zajistí po celou dobu výstavby ochranu uvedených inž. sítí, - úkol trvalý

I. 5. Dovypuštění rybníka:

Kontrola plnění při dnešním KD č. 1: dle dohody při jednání ve věci předání a převzetí staveniště proběhlo dnešního dne opětovné částečné vypuštění rybníka, vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nebyl rybník zcela vypuštěn, bude vypuštěn v termínu dle dohody za účasti biologického dozoru

I. 6. Označení stromů a křovin, určených k odstranění:

Kontrola plnění při dnešním KD č. 1: dnešního dne došlo, za účasti a po odsouhlasení každé jednotlivé dřeviny všemi přítomnými účastníky KD stavby, k označení dřevin určených k odstranění

I. 7. Fyzické zahájení stavebních prací, předložení aktualizovaného časového harmonogramu stavby zhotovitelem stavby:

Kontrola plnění při dnešním KD č. 1:

- práce byly fyzicky zahájeny po předání a převzetí staveniště dne 13. 12. 2018 budováním hrázek v litorálních pásmech nátoků do rybníka (viz bod č. I. 8)
- předložení **aktualizovaného časového harmonogramu stavby:** zhotovitel předložil do příštího KD stavby: splněno, zhotovitel předložil aktualizovaný časový harmonogram



I. 8. Provedení *hrázek* v litorálních pásmech nátoků do rybníka, *provedení přípravy přístupové cesty* (odstranění dřevin a křovin pracovníky LČR, s.p.)

Kontrola plnění při dnešním KD č. 1:

- *provedení přípravy přístupové cesty* (odstranění dřevin a křovin pracovníky LČR, s.p.) – splněno
- provedení *hrázek* v litorálních pásmech nátoků do rybníka: splněno, jsou provedeny hrázky dle PD. Hrázky jsou z důvodu propustného materiálu utěsněny na návodní straně folií. Z provedení a kontroly hrázky byl dne 19. 12. 2018 vyhotoven samostatný zápis

I. 9. *Opevnění návodního líce hráze*, zhotovitel předloží na KD stavby vzorky záhozového kamene z dostupných lomů a bude proveden výběr nejvhodnějšího typu kamene:

Kontrola plnění při dnešním KD č. 1: úkol trvá

I. 10. Dodržování příslušných ustanovení *zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.* zhotovitelem stavby:

Kontrola plnění při dnešním KD č. 1: jedná se o úkol trvalý po celou dobu výstavby

I. 11. *Vedení stavebního deníku:*

Kontrola plnění při dnešním KD č. 1: deník je založen

I. 12. Zhotovitel bude při realizaci stavby dodržovat veškeré *požadavky* plynoucí ze *stavebního povolení a ostatních vyjádření, stanovisek a rozhodnutí* dotčených orgánů, organizací a osob obsažených v dokladové části PD

Kontrola plnění při dnešním KD č. 1: úkol trvalý po celou dobu výstavby

I. 13. Zhotovitel zajistí prostorové vytýčení díla

Kontrola plnění při dnešním KD č. 1: vytýčení stavby bude provedeno po dokončení přípravných prací v souladu s časovým harmonogramem výstavby

I. 14. Zhotovitel zajistí umístění *štítek „Stavba povolena“* na stavbě tak, aby byl ochráněn před klimatickými vlivy po celou dobu výstavby

Kontrola plnění při dnešním KD č. 1: splněno, štítek je na stavbě umístěn

I. 15. *Výroba a osazení dočasného billboardu* v blízkosti staveniště zhotovitelem stavby na základě grafické předlohy předané investorem stavby

Kontrola plnění při dnešním KD č. 1: billboard je ve výrobě

Jednání dnešního KD č. 1: dnešní KD stavby byl v převážné míře věnován značení dřevin určených k odstranění, v závěru jednání byla provedena kontrola zhotovených hrázek v nátocích do rybníka

Příští ***KD stavby č. 2*** se uskuteční ***ve čtvrtek dne 10. 01. 2019 se zahájením ve 13:00 hod.*** na místě stavby.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

Skončeno, přečteno, podepsáno

V Řásné dne 03. 01. 2019

zapsal: ing. Kubašta, TDS

TDS: Ing. Pavel Kubašta – Inženýrsko – projektová kancelář
Žižkova ul. 121
378 06 Suchdol nad Lužnicí
IČ: 157 72 675